

ID	WBS	Nome attività	Durata	Predecessor	Inizio	Fine	aprile 2021	maggio 2021	giugno 2021	luglio 2021	agosto 2021	settembre 2021	ottobre 2021	novembre 2021	dicembre 2021	gennaio 2022	febbraio 2022
1	1	PULIZIE E DEMOLIZIONI	321 g		gio 25/03/21	mer 09/02/22											
2	1.1	Fine conferimento rifiuti	0 g		gio 25/03/21	gio 25/03/21											
3	1.2	Spegnimento termovalorizzatore	0 g	2	mer 31/03/21	mer 31/03/21											
4	1.3	Inaugurazione e consegna lavori demolizioni	1 g	3FI+1 g	gio 01/04/21	ven 02/04/21											
5	1.4	Accantieramento e demolizione edificio n.36	1 g	4	ven 02/04/21	sab 03/04/21											
6	1.5	Decommissioning	27 g	3	mer 31/03/21	mar 27/04/21											
7	1.6	Smontaggio turbina da terzi	20 g	6II+15 g	gio 15/04/21	mer 05/05/21											
8	1.7	Smontaggio macchine in copertura da terzi	45 g	6II+15 g	gio 15/04/21	dom 30/05/21											
9	1.8	PULIZIA	28 g	6FI+1 g	lun 03/05/21	lun 31/05/21											
10	1.8.1	PULIZIA SISTEMA SCORIE E POZZO SCORIE	4 g	6FI+6 g	lun 03/05/21	ven 07/05/21											
11	1.8.2	PULIZIA SILOS SORBALITE	2 g	10	ven 07/05/21	dom 09/05/21											
12	1.8.3	PULIZIA CALCE DENOX	2 g	11	dom 09/05/21	mar 11/05/21											
13	1.8.4	PULIZIA SERBATOI UREA	2 g	12	mar 11/05/21	gio 13/05/21											
14	1.8.5	PULIZIA SILOS POLVERI LATO CAP	5 g	13	gio 13/05/21	mar 18/05/21											
15	1.8.6	PULIZIA SERBATOIO SODA	1 g	14	mar 18/05/21	mer 19/05/21											
16	1.8.7	VERIFICA ASSENZA ACQUA GUARDIA IDRAULICHE ABC/CANTINA/POZZO SCORIE NASTRONE	1 g	15	mer 19/05/21	gio 20/05/21											
17	1.8.8	PULIZIA SILOS CALCE TRATTAMENTO REFLUE 2+1 ESTERNO	2 g	16	gio 20/05/21	sab 22/05/21											
18	1.8.9	PULIZIA VASCHE TRATTAMENTO REFLUE	2 g	17	sab 22/05/21	lun 24/05/21											
19	1.8.10	VERIFICA ASSENZA ACQUA VASCA AL TRATTAMENTO REFLUE	1 g	18	lun 24/05/21	mar 25/05/21											
20	1.8.11	PULIZIA SERBATOIO EX DEMI	1 g	19	mar 25/05/21	mer 26/05/21											
21	1.8.11	PULIZIA FILTRO A SABBIA	1 g	20	mer 26/05/21	gio 27/05/21											
22	1.8.11	SVUOTAMENTO VASCA TECNOLOGICA REFLUE	1 g	21	gio 27/05/21	ven 28/05/21											
23	1.8.11	LAVAGGIO DI TUTTO IL TRATTAMENTO REFLUE	3 g	22	ven 28/05/21	lun 31/05/21											
24	1.9	DEMOLIZIONI PRIMO LOTTO	182 g		gio 13/05/21	gio 11/11/21											
25	1.9.1	Ponteggi e rimozione coibentazione	90 g	9II+10 g	gio 13/05/21	mer 11/08/21											
26	1.9.2	Demolizione manufatti esterni	10 g	25	mer 11/08/21	sab 21/08/21											
27	1.9.3	Rimozione pannelli tamponamento laterali	7 g	26	sab 21/08/21	sab 28/08/21											
28	1.9.4	Demolizione impianti, tetto e struttura in carpenteria	45 g	27	sab 28/08/21	mar 12/10/21											
29	1.9.5	Operazioni propedeutiche demolizione camino	30 g	28II+15 g	dom 12/09/21	mar 12/10/21											
30	1.9.6	Demolizione camino e rimozione rifiuti	30 g	29	mar 12/10/21	gio 11/11/21											
31	1.9.7	Completamenti	15 g	30II+15 g	mer 27/10/21	gio 11/11/21											
32	1.10	DEMOLIZIONI SECONDO LOTTO	90 g		gio 11/11/21	mer 09/02/22											